

ผลการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเล (ดำเนินการเอง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ผลงานสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ผลงานขุดลอก ประจำวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2561		897,903	ลบ.ม.
แผนงาน	5,535,100	ลบ.ม.	ผลงานขุดลอกสะสม
แผนงาน	71	ร่องน้ำ	ผลงานร่องน้ำสะสม
			คิดเป็นผลงานสะสม
			แผนงาน
			ช้ากว่า / เร็วกว่า

1. ผลงานขุดลอกที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (งบประมาณปี 2561) จำนวน			12	ร่องน้ำ								
ลำดับ	ร่องน้ำ/แม่น้ำ	จังหวัด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ระยะเวลา (วัน)	เครื่องจักร (เรือ/รถ)	ระยะทาง (เมตร)	ปริมาณดิน ผลงาน (ลบ.ม.)	ปริมาณเนื้อดิน (ตามแผน)	งบประมาณ		พื้นที่
										แผนงาน	ค่าใช้จ่ายจริง	สป.
1	ปัตตานี	ปัตตานี	28 ก.ค.61		55	ข.10	1,300	91,840	154,000	6,031,602	2,663,617	รช.
2	ขนอม (ร่องนอก)	นครศรีธรรมราช	3 ส.ค. 61		49	ข.12	1,300	129,360	246,960	4,552,440	2,782,290	รช.
3	ท่าสัก (ร่องนอก)	ภูเก็ต	3 ก.ค. 61	1 ต.ค. 61	90	ข.5,25	550	69,375	101,282	3,300,000	2,516,200	สบ.3
4	ท่าม่วง	สุราษฎร์ธานี	20 มิ.ย. 61	8 ก.ย.61	80	สฎ.3,ข.405	600	51,120	56,572	920,000	871,814	สบ.6
5	บางแก้ว - ปากทะเล	เพชรบุรี	20 ส.ค. 61	29 ต.ค. 61	70	สฎ.4,ข.402	40	9,456	45,000	951,500	187,193	สบ.6
6	เขาแดง	ประจวบคีรีขันธ์	20 มิ.ย. 61	13 ก.ย.61	85	ข.21,221	517	48,820	52,550	1,881,500	1,912,987	สบ.6
7	ร่องน้ำเทพา	สงขลา	7 ม.ค.61	20 ส.ค.61	225	เรือเจ้าท่า ข.37,237	1,500	242,985	253,083	10,345,500	11,472,518	สบ.4
8	ร่องน้ำคลองบ้านขาว	พัทลุง	30 พ.ค.61	28 ส.ค.61	90	รถขุด สข.4, ข.401	1,634	28,833	30,304	1,161,400	1,145,546	สบ.4
9	ร่องน้ำคลองท่าหมาก	นครศรีธรรมราช	31 ก.ค. 61	9 ก.ย. 61	40	รถขุด สข.3	48.00	9,572	22,952.50	855,460	523,562	สบ.4
10	คลองบางอิน	ตราด	11 มิ.ย.61	10 ส.ค.61	80	รถขุด สข.7	42	10,684				สบ.4
						จ.บ.2,ป.201,	350	30,125	29,187.75	1,628,430	1,513,669.20	สบ.5
						ป.202,ป.203,ป.204						
11	ท่าเทียบเรือกรมหลวงชุมพร	ตราด	21 มิ.ย.61	26 ก.ย.61	97	จท.ข.23,223	450	111,498	147,491	3,631,000	2,580,114	สบ.5
12	คลองพังก	ระยอง	30 ส.ค.61	28 พ.ย.61	90	จท.ข.17,217			76,009	3,024,000	11,293	สบ.5
รวม							8,331	833,667	1,215,392	38,282,832	28,180,803	
2 ผลงานขุดลอกที่แล้วเสร็จ (งบประมาณ 2561) จำนวน			43	ร่องน้ำ								
ลำดับ	ร่องน้ำ/แม่น้ำ	จังหวัด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ระยะเวลา (วัน)	เครื่องจักร (เรือ/รถ)	ระยะทาง (เมตร)	ปริมาณดิน ผลงาน (ลบ.ม.)	ปริมาณเนื้อดิน (ตามแผน)	งบประมาณ		พื้นที่
										แผนงาน	ค่าใช้จ่ายจริง	สป.
1	ท่าเทียบเรือ ปตท.สม.	สงขลา	11 ต.ค.60	9 พ.ย.60	30	ข.12	750	85,260	76,440	2,000,000	1,998,343	รช.
2	ท่าเทียบเรือเอกชนประจักษ์ระนอง	ระนอง	23 ต.ค.60	11 ธ.ค.60	50	ข.8	1,500	94,640	84,000	1,853,070	1,853,070	รช.
3	บางปะกง	ฉะเชิงเทรา	3 ต.ค.60	31 ธ.ค.60	90	ข.10	600	176,400	201,600	5,706,570	5,699,370	รช.
4	สงขลา (ร่องนอก)	สงขลา	21 พ.ย.60	8-Feb-61	80	ข.12	5,000	346,920	345,920	5,469,950	5,469,950	รช.
5	ภูเก็ต	ภูเก็ต	8 ม.ค.61	24-Feb-61	50	ข.8	1,000	85,400	175,989	3,624,140	3,624,140	รช.
6	สมุทรสาคร	สมุทรสาคร	12 ม.ค.61	11 ก.พ.61	90	ข.10	2,000	204,400	201,600	5,173,680	3,449,120	รช.
7	สงขลา (ร่องใน)	สงขลา	28 เม.ย. 61	26 ก.ค.61	90	ข.10	3,750	203,840	201,600	6,391,261	6,391,261	รช.
8	สงขลา (ร่องใน)	สงขลา	26 ก.พ.61	25 มิ.ย.61	120	ข.12	1,700	470,400	352,800	6,362,450	6,362,450	รช.
9	สงขลา (ร่องใน)	สงขลา	26 ก.พ. 61	25 มิ.ย. 61	120	ข.12	1,700	470,400	352,800	6,362,450	6,362,450	รช.
			26 มิ.ย. 61	30 ก.ค. 61	35	ข.12	1,950		115,754	2,599,130	2,599,130	รช.
10	เกาะสุกร	ตรัง	1 พ.ย.60	1 ม.ค.61	60	ข.15,215	400	59,750	59,700	2,301,400	2,297,385	สบ.3
11	อ่าวน้ำเมา (ท่าเรือหัวรี)	กระบี่	6 พ.ย.60	21 ธ.ค.60	45	จท.ป.ตง.2	50	9,666	9,706	1,093,500	1,091,675	สบ.3
12	คลองสน	กระบี่	1 พ.ย.60	30 ม.ค.61	90	ข.7,27	1,300	99,250	90,000	2,800,000	2,793,430	สบ.3
13	หอยงสตาร์	ตรัง	23 ม.ค.61	14 ก.พ.61	50	ข.15,215	1,150	45,250	45,171	1,788,955	1,784,575	สบ.3
14	อ่าวท่าเลน	กระบี่	1 มี.ค.61	30 พ.ค.61	90	ข.7,27	3,050	130,500	110,000	3,330,630	3,330,630	สบ.3
15	คลองเกาะแก้วมารีน่าโลก(ร่องนอก)	ภูเก็ต	4 ธ.ค.60	2 มิ.ย.61	180	ข.5,25	3,500	218,250	217,921	6,101,788	6,099,598	สบ.3
16	คลองเกาะแก้วมารีน่าโลก(ร่องใน)	ภูเก็ต	19 ม.ค.61	7 ส.ค.61	200	จท.ป.ตง.2	920	61,990	61,990	4,526,700	4,513,015	สบ.3
17	คลองยายกล้วย	สงขลา	20 พ.ย.60	8 ก.พ.61	80	รถขุด สข.7,ข.403	750	21,266	21,266	972,800	971,340	สบ.4
18	คลองอู่ตะเภาแยก 2	สงขลา	20 พ.ย.60	20 มี.ค. 61	120	เรือเจ้าท่า ข.41,241	800	32,375	32,375	1,943,000	1,923,590	สบ.4
19	คลองควายกลาง (ร่องใน)	พัทลุง	4 ม.ค.61	4 เม.ย.61	90	เรือเจ้าท่า สข.4,ข.401	1,000	25,449	25,499	1,026,225	1,026,190	สบ.4
20	คลองควายใหญ่	พัทลุง	4 ม.ค.61	4 พ.ค.61	120	เรือเจ้าท่า ข.37,247	650	21,128	21,128	1,109,300	1,107,840	สบ.4
21	ร่องน้ำคลองโดนตรอบ	สงขลา	17 เม.ย.61	16 ก.ค. 61	90	เรือเจ้าท่า ข.41,241	600	40,006	48,006	1,433,000	1,432,740	สบ.4
22	ร่องน้ำคลองควายกลาง (ร่องนอก)	พัทลุง	10 พ.ค.61	9 ก.ค.61	60	เรือเจ้าท่า ข.39	500	15,952	15,951.75	756,900	756,518	สบ.4
23	ร่องน้ำคลองท่าหลวง	นครศรีธรรมราช	7 พ.ค.61	31 ก.ค.61	85	รถขุด สข.7	550	34,577	34,576.75	1,433,990	1,421,125	สบ.4
24	บางมะรวด					รถขุด สข.5	250	27,671	50,863.90			
						รถขุด สข.6	230	23,193				
25	ร่องน้ำแม่แห	หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.ปะนาเระ	15 ม.ค. 61	13 ส.ค. 61	210	เรือเจ้าท่า ข.43,243	300	28,473	28,473.18	9,351,300	7,873,217	สบ.4
26	ร่องน้ำปะนาเระ					รถขุด สข.5	350	14,774	40,588.95			
						รถขุด สข.6	350	25,815				
27	บ้านคลองใหญ่	ตราด	6 พ.ย.60	9 ก.พ.61	95	จท.ข.23,223	1,500	152,950	152,027.50	3,767,900	3,689,753	สบ.5
28	แม่น้ำบางปะกง(ต้นน้ำ)	ปราจีนบุรี	12 ธ.ค.60	10 ก.พ.61	60	จ.บ.2	700	28,174	27,770	1,069,000	1,051,195	สบ.5
29	แหลมทองกลาง	ตราด	1 มี.ค.61	19 มิ.ย.61	110	จท.ข.23,223	1,397	147,871	160,378	4,165,000	3,430,387	สบ.5
30	คลองจากน้อย	ตราด	23 มี.ค.61	6 มิ.ย.61	75	จ.บ.2,ป.201,	1,016	37,390	41,342	2,475,580	719,156	สบ.5
						ป.202-204						
31	คลองไม้รุต(1/2561)	ตราด	25 เม.ย.61	30 พ.ค.61	35	จท.ข.17,217	121	11,120	28,780	1,085,000	1,085,540	สบ.5
32	คลองไม้รุต(2/2561)	ตราด	19 มิ.ย.61	8 ส.ค.61	50	จท.ข.17,217	279	30,430	29,931.75	700,610	687,470	สบ.5
33	บางกุฬา	เพชรบุรี	15 พ.ย.60	5 ม.ค.61	50	สฎ.4,ข.402	550	33,580	33,584	636,000	635,878	สบ.6
34	บางสะพานน้อย (บ้านแขก)	ประจวบคีรีขันธ์	15 พ.ย.60	21 ม.ค.61	67	ข.19,219	562	62,652	56,495	1,848,360	1,858,590	สบ.6
35	หัวตาล	เพชรบุรี	10 ม.ค.61	8 ก.พ.61	30	สฎ.4,ข.402	500	18,337	20,298	355,900	355,899	สบ.6